

Gemeinde Striegistal - Instandsetzung Brücke "Vegro"

Gemeinde Striegistal - Schadensbeseitigung Hochwasser 2002
Instandsetzung der Brücke "Vegro" über die Große Striegis, OT Pappendorf

Auftraggeber: Gemeinde Striegistal
Auftragnehmer: Schmidt Bau GmbH
Eppendorfer Str. 4b
09573 Augustusburg

Baudurchführung: März 2003 bis September 2003
Baukosten: 156.000 Euro

Baumaßnahme: Instandsetzung der Gewölbe und Verstärkung der Gewölberücken in Stahlbeton
Instandsetzung des Sichtmauerwerkes
Teilersatz / Vorblendung an den Gewölberingen

Bauwerksdaten:
Tragwerk: Natursteingewölbe in zwei Bögen
Stützweite: 10,70 m / 7,00 m
Lichte Weite: 7,90 m / 4,50 m
Lichte Höhe: 4,80 m / 2,80 m
Brückenfläche: 80,00 m²

